

A2 - A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

Legende	
	ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
	ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
	vom ARE ausgefüllt

KI	Agglomeration (2000)	ARE-Code (2.G)	Massnahme - Nr. (Agglo) (2.G.)	Massnahme	Investitionskosten						Kostenstand Bundesbeitrag	Umsetzungsreporting				
					Angaben Einreichung Agglomeration		Überprüfung Bund und Leistungsvereinbarung		Aktueller Stand		Leistungsvereinbarung					
					Kosten Investitionen	Priorität ABC	Kosten (2005 exkl. MWSt)	Priorität ABC	Aktuellste Kostenschätzung inkl. Teuerung (Mio.)	Jahr aktuellste Kostenschätzung (JJJJ)						
Baubeginn/Umsetzungsbeginn (JJJJ)	Inbetriebnahme (JJJJ)	Umsetzungsstand	Begründung	Bemerkungen (optional) (max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)												
K	0581 Interlaken	0581.2.010	VS_3_5	Interlaken, Klosterstrasse - Kreuzung Beauvage	0.89	A	0.91	A	1.16	2020	0.32	2022	2023	grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	Massnahme umgesetzt
K	0581 Interlaken	0581.2.011	VS_3_8	Unterseen, Stadthausplatz - Grosse Aare	0.96	A	0.98	A	1.25	2020	0.34	2018	2018	keine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	Massnahme umgesetzt
K	0581 Interlaken	0581.2.012	VS_3_9	Interlaken, Grosse Aare - Postplatz	0.86	A	0.88	A	1.12	2020	0.31	2018	2021	keine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	Massnahme umgesetzt
K	0581 Interlaken	0581.2.013	VS_3_10	Interlaken, Postplatz - Kreuzung Savoy	1.41	A	1.15	A	1.45	2020	0.40	2020	2021	grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	Massnahme umgesetzt
K	0581 Interlaken	0581.2.014	VS_3_11	Interlaken, Kreuzung Savoy - Gemeindegrenze Matten	1.04	A	1.07	A	1.35	2020	0.37	2019	2021	grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	Massnahme umgesetzt
K	0581 Interlaken	0581.2.015	VS_3_12	Matten, Gemeindegrenze bis Hirschenplatz	1.16	A	1.19	A	1.51	2020	0.42	2019	2021	grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	Massnahme umgesetzt
K	0581 Interlaken	0581.2.017	V4-1	Wädenswil, Umgestaltung Ortsdurchfahrt vor Bau Umfahrung	2.00	A	1.83	A	4.12	2019	0.64	2016	2017	keine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen	Massnahme umgesetzt
K	0581 Interlaken	0581.2.026	VS-2	Wädenswil, Anschluss Flugplatzareal an A8	12.50	B	11.46	A	14.50	2020	4.01	2018	2020	keine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)	Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen	Massnahme umgesetzt